

# ZH Flughafen • Abdichten NOK links Kloten



Im Rahmen der durchgeführten Arbeiten wurden Abdichtungsmassnahmen in den Medienkanälen vorgenommen. Die Abdichtung erfolgte unter anderem mittels Injektionstechnik, um eine dauerhafte Dichtigkeit sicherzustellen.

Zusätzlich wurden vorhandene Kalkverunreinigungen vollständig entfernt und fachgerecht entsorgt. Durch diese Massnahmen konnte die Funktionsfähigkeit der Medienkanäle nachhaltig verbessert und zukünftigen Schäden vorgebeugt werden.

## Flughafen Zürich

**58'000**

Bausumme in CHF

**03.2024**  
bis  
**04.2024**

Zeitraum

### BAUHERR

Flughafen Zürich AG

### PROJEKTLEITUNG

Flughafen Zürich AG  
Marco Pacitto

### BAULEITUNG

Flughafen Zürich AG  
Marco Pacitto

### TECHNISCHE LEITUNG

Tibor Anliker

### BAUFÜHRUNG

Tibor Anliker

### POLIER

Rolf Hofer

### BESONDERHEITEN

- Erhöhte Sicherheitsvorkehrungen (Flughafen)
- Abdichtungsmassnahmen mithilfe von Fugenbänder
- Stahlplattenverstärkung wegen erhöhtem Wasserdruck

### AUSGEFÜHRTE ARBEITEN

- Abdichtungsarbeiten in den Medienkanälen
- Abdichtungsarbeiten mittels Injektionen
- Kalkverunreinigungen entfernt und fachmännisch entsorgt