

Zürich • Regensbergstrasse


410

Meter

Wasserleitung



Die Arbeiten umfassten den Ersatz der rund 100-jährigen Wasserleitung. Im Zuge der Wiederherstellung der Strassenoberbauten wurden die Randabschlüsse den bestehenden Gefällverhältnissen angepasst und die Schlammsammler gemäss den Vorgaben der Stadt Zürich erneuert. Die Belagsarbeiten beschränkten sich auf den Grabenbereich und punktuelle Instandstellungen der Gehwege. Zur Verbesserung der Schulwegsicherheit wurde im Kreuzungsbereich Friedackerstrasse / Regensbergstrasse zudem eine zusätzliche Verkehrsinsel realisiert.


Stadt Zürich
Tiefbauamt

BAUHERR

Stadt Zürich Tiefbauamt

TECHNISCHE LEITUNG

Roland Brönnimann

1'175'000

Bausumme in CHF

PROJEKTLEITUNG

 Stadt Zürich Tiefbauamt
Giuseppe Giorgianni

BAUFÜHRUNG

Thomas Tobler

11.2024
bis
05.2025

Zeitraum

BAULEITUNG

 Hans H. Moser AG
Patrick Maag

POLIER

 Sergio Manuel Soutinho Macedo
Michele Calabrese
Rolf Hofer

BESONDERHEITEN

- Durchführung der Bauarbeiten bei laufendem Verkehr und gesicherter Schulwegführung
- Bestehende Höhenverhältnisse bei den Instandstellungsarbeiten

AUSGEFÜHRTE ARBEITEN

- Erneuerung der bestehenden Werkleitungen
- Verlegung neuer Pflästerungen
- Wiederinstandstellung vom Belag im Strassen- / Gehwegbereich